



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা



বিষয়: “Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP) (Project-2)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি’র উপর অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	নাজমুল আহসান সচিব
সভার তারিখ	২৫ অক্টোবর, ২০২৩
সভার সময়	বেলা ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

০১। উপস্থাপনা:

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভাকে অবহিত করা হয় যে, “Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP) (Project-2)” শীর্ষক প্রকল্পটি ১,৮০,৩০৬.৮১ লক্ষ টাকা (জিওবিঃ ৩২,১৭৩.৯০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্যঃ ১,৪৮,১৩২.৯১ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। জিওবি অনুদানের পাশাপাশি এডিবি’র প্রকল্প ঋণ ও রাজকীয় নেদারল্যান্ড সরকারের অনুদানে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পে এডিবি’র ঋণচুক্তির মেয়াদকাল ২৬ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো ৩০ কি.মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ, ৭.৯০ কি.মি. বাঁধ নির্মাণ, ২টি রেগুলেটর নির্মাণ, পূর্বকার বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের শক্তিশালীকরণ ও ভাঙ্গনকবলিত নদী তীরে প্রিকওশনারী ইমার্জেন্সি ওয়ার্কের মাধ্যমে যমুনা ও পদ্মা নদী তীরবর্তী ভাঙ্গনকবলিত অঞ্চলে বসবাসরত জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করা। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গত ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ১,৮০,২৩৬.১৭ লক্ষ টাকা (জিওবিঃ ৩৫,৮০১.০৩ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্যঃ ১,৪৪,৪৩৫.১৪ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তাব করা হয়। গত ১১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি’র উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১,৮০,০৯০.৩৩ লক্ষ টাকা (জিওবিঃ ৩৫,৭৫৩.৮৫ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্যঃ ১,৪৪,৩৩৬.৪৮ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আরডিপিপি’র ব্যয় প্রাক্কলন মূল ডিপিপি অপেক্ষা ২১৬.৪৮ লক্ষ টাকা (০.১২%) কম। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৫.৮৬%। সভাপতির আহবানে অতঃপর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তাবের অঙ্গ এবং কোড ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ সভায় উপস্থাপন করেন।

০২। আলোচনা:

২.১। প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে প্রকল্পের বিদ্যমান অঙ্গসমূহের পরিমাণগত সংযোজন/ বিয়োজনের প্রেক্ষিতে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মার্কিন ডলার এর তুলনায় টাকার মূল্যমান হ্রাস, ২০১৮-১৯ সালে সমীক্ষাকালীন অবস্থার তুলনায় নদীর বর্তমান মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন এবং ঋণচুক্তির মেয়াদ অনুযায়ী সময়ের স্বল্পতাসহ অন্যান্য কারণে কিছু ভৌত ও সেবা ক্রয় প্যাকেজ বাস্তবায়ন পরিহারের বিষয়ে প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী গঠিত কারিগরি কমিটি তথা বাপাউবো এবং এডিবি উভয় পক্ষই সম্মত হয়েছে। উক্ত প্যাকেজসমূহ বাদ দেয়া এবং অপরাপর বিভিন্ন প্যাকেজের দরদাতা কর্তৃক অনুমোদিত প্রাক্কলনের তুলনায় নিম্নের উদ্ধৃতকরণ ইত্যাদি কারণে প্রকল্পে প্রায় ৭০ মিলিয়ন ডলার এডিবি’র ঋণ সাশ্রয় হয়। উক্ত প্রেক্ষাপটে বিগতে সময়ে অনুষ্ঠিত এডিবি’র Inception Mission, Mid-Term Review Mission ও Tripartite Portfolio Review Meeting (TPRM) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এডিবি’র ঋণ আংশিক (৩০ মিলিয়ন ডলার) মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ফেরত প্রদানের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, অবশিষ্ট অব্যয়িত অর্থ দ্বারা প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়নাধীন কাজের উজানে ও ভাটিতে নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের কারণে ভাঙ্গনপ্রবণ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ৪টি এলাকায় অতিরিক্ত

১২.৩০ কি.মি. নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ এবং অতিরিক্ত ৩.০০ কি. মি. ইমার্জেন্সী কাজ গ্রহণের বিষয়ে এডিবি সম্মত হয়েছে। প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে অধিগ্রহণের জন্য সংস্থানকৃত জমির পরিমাণ হতে উল্লেখযোগ্য ভাবে কমানো হলেও এ বাবদ ব্যয় প্রাক্কলন প্রায় ৬৪ কোটি টাকা বৃদ্ধির যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এডিবি'র **Mid-Term Review Mission** এ ওয়েভ প্রটেকশনসংশ্লিষ্ট ৪টি প্যাকেজ কার্য ক্রয় প্যাকেজ বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে যাতে প্রায় ৭৪ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। কেবলমাত্র **W-10** প্যাকেজসংশ্লিষ্ট ৭.৯ কিমি বাঁধ নির্মাণের জন্য কমবেশি ২৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন। জমি অধিগ্রহণজনিত ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি হিসেবে সংশ্লিষ্ট এলাকার জমির গড় মৌজামূল্য বিবেচনাপূর্বক পরামর্শক টিমের সহযোগিতায় সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী অধিগ্রহণজনিত ক্ষতিপূরণ দাবী মেটানোর জন্য সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত **W-10** প্যাকেজের আওতায় ৭.৯০ কি.মি. বাঁধ ও ২টি রেগুলেটর নির্মাণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে সংশোধিত ডিপিপি'র পুনর্গঠন করা হয়েছে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

২.২। আলোচনার শেষ পর্যায়ে প্রকল্পের বিভিন্ন পরামর্শক সেবা সংক্রান্ত ক্রয় প্যাকেজসমূহে উল্লেখযোগ্য হারে ব্যয় হ্রাসকরণের কারণ এবং এ বিষয়ে এডিবি'র সম্মতির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের **ISPM** পরামর্শকের টার্মস অব রেফারেন্সে বেশ কিছু ব্যক্তি পরামর্শকের কার্যাদি সংযোজন, বেশ কিছু প্যাকেজ একীভূতকরণ, সেলিমাবাদ চ্যানেল ক্রোজার কাজ সংশ্লিষ্ট কিছু পরামর্শক প্যাকেজের প্রয়োজন না থাকা ইত্যাদি নানা কারণে পরামর্শক সেবা সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং এডিবি'র **Mid-Term Review Mission** এর **Aide Memoire** তে বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে।

২.৩। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের বাস্তব প্রেক্ষাপটে কারিগরি কমিটির সুপারিশ ও এডিবি'র মিড-টার্ম রিভিউ মিশনের **Aide Memoire** এ প্রতিফলিত সম্মতির আলোকে আরডিপিপিতে নতুন তীর প্রতিরক্ষা ও ইমার্জেন্সী কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্য প্যাকেজগুলোর অন্তর্ভুক্তি এবং কিছু পরামর্শক সেবা/স্টাডির আলোকে অঙ্গসমূহের ব্যক্তি হ্রাসের বিষয়ে সভায় সম্মত প্রকাশ করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি মূল্য মূল প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা ২১৬.৪৮ লক্ষ টাকা (০.১২%) কম হওয়ায় প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাপাউবো কর্তৃক দাখিলকৃত পুনর্গঠিত আরডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের জন্য সভায় একমত পোষণ করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সুপারিশ/সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

৩.১। মোট ১,৮০,০৯০.৩৩ লক্ষ টাকা (জিওবিঃ ৩৫,৭৫৩.৮৫ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্যঃ ১,৪৪,৩৩৬.৪৮ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ বাস্তবায়ন মেয়াদ সম্বলিত “**Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP) (Project-2)**” শীর্ষক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি “সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা” জুন, ২০২২ পরিপত্রের ৪.২.১ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত সুপারিশ করা হলো।

০৪। আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



নাজমুল আহসান
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৯.১৪.০১৬.২০-৩৬৭

তারিখ: ৯ কার্তিক ১৪৩০

২৫ অক্টোবর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
- ২) সচিব, অর্থ বিভাগ

- ৩) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
- ৪) সচিব, বাস্তুবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
- ৫) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
- ৬) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ৭) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৮) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৯) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ১০) অতিরিক্ত সচিব, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
- ১১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ১২) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ১৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১৪) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ১৫) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন-১ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ১৬) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১৭) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নক্সা ও গবেষণা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১৮) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১৯) প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২০) প্রকল্প পরিচালক, “Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Project-2)” শীর্ষক প্রকল্প, বাপাউবো, পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা
- ২১) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ২২) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ২৩) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ২৪) উপসচিব, উন্নয়ন-২ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ২৫) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ২৬) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, “Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Project-2)” শীর্ষক প্রকল্প, বাপাউবো, পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা
- ২৭) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৫ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ২৮) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ২৯) নির্বাহী প্রকৌশলী-১, “Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Project-2)” শীর্ষক প্রকল্প, বাপাউবো, পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা
- ৩০) নির্বাহী প্রকৌশলী-২, “Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Project-2)” শীর্ষক প্রকল্প, বাপাউবো, পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা
- ৩১) উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, “Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Project-2)” শীর্ষক প্রকল্প, বাপাউবো, পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা



শাহ ইয়ামিন-উল ইসলাম

উপসচিব